

**דו"ח בדיקה**  
MK-LA24000000133799

**עבודות גמר**  
בדיקת חוזק הידבקות במשיכה של אבן נסורה  
בדיקת התאמה לת"י 2378 חלק 4

**מספר הסכם: 751371**

שם המזמין	ח.ב קיורמקס בע"מ	תאריך הבדיקה	28/08/24
מען המזמין	המלאכה 3 נשר 0000000	שם הפרויקט	פרוייקט קדמה- ש. ברוך יזמות ובנייה בע"מ
כתובת האתר	מתחם דרומי, עכו	מספר הזמנה	
שם השטח		תאריך הדפסה	01/09/24

**מהות הבדיקה**

קביעת כושר הדבקות של אבן נסורה לרקע לפי השיטה המתוארת בת"י 2378 חלק 4 (2012) קירות מחופים באבן טבעית בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני.

**הערות**

שם השטח:	דירה: 0	בניין: 1	גב האבן מרוח בפריימר אוטם קיורמקס B1 שיטת חיבור האבן לקירות מתועשת
----------	---------	----------	--

תאור החומר הנבדק: אריחי אבן בגודל 355 מ"מ X חופשי בעובי 22 מ"מ

**טבלת בדיקת חוזק ההדבקות במשיכה צרית אריחי אבנים ללא העיגון**

מספר דוגמא	המקום הנבדק	הקומה הנבדקת	חוזק הבדיקות במשיכה	מקום השבר בזמן השליפה
1	קיר מערבי	קומת קרקע	1.11	בתוך השכבה העליונה של האבן
2	קיר מערבי	קומת קרקע	1.29	בתוך השכבה העליונה של האבן
3	קיר מערבי	קומת קרקע	1.42	בתוך השכבה העליונה של האבן

-----סוף דו"ח בדיקה-----

28/08/24	תאריך ביצוע הבדיקה	הבדיקה התבצעה ע"י: סניף קרית ביאליק
	תאריך ביצוע הבדיקה	הבדיקה התבצעה ע"י: סניף קרית ביאליק
	חתימת המאשר/ת	ראש תחום: ציקל רומן מנהל מחלקה
	חתימת המאשר/ת	ראש תחום: ציקל רומן מנהל מחלקה
		מבצע הבדיקה: ססנוביץ אלכסנדר
		מבצע הבדיקה: ססנוביץ אלכסנדר
כתובת למשלוח: ח.ב קיורמקס בע"מ המלאכה 3 נשר 0000000		תוצאות הבדיקה במסמך זה נכונות ליום ביצוע הבדיקות ומתייחסות לפריט שנבדק בלבד. יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק או לפרסם ממנו חלק כלשהו. פריטי המדגם ו/או האתר הינם כפי שנמסרו ע"י ב"כ המזמין. הבדיקות בדו"ח/תעודה זו בוצעו בהתאם להסמכה לפי ISO/IEC 17025. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט או לתהליך שנבדק. ההתאמה לתקנים/מפרטי ייחוס אינה כוללת התחשבות בערכי אי וודאות.